

PROJEKT:

Stadt Springe

Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

3. Baustellen- Fotodokumentation Mai bis September 2019




Bild Nr.: 1 | Datum: 22.05.2019 | Umschlussarbeiten zur Stilllegung der Zisterne der Peter- Härtling- Schule




Bild Nr.: 2 | Datum: 13.06.2019 | Fortsetzung der Abbrucharbeiten Peter- Härtling- Schule und altes Grundschulgebäude




Bild Nr.: 3 | Datum: 14.06.2019 | Abbrucharbeiten altes Grundschulgebäude




Bild Nr.: 4 | Datum: 17.06.2019 | Gebäudetrennung als vorbereitende Maßnahme für die Abbrucharbeiten




Bild Nr.: 5 | Datum: 17.06.2019 | Gebäudetrennung als vorbereitende Maßnahme für die Abbrucharbeiten

3. Baustellen- Fotodokumentation März bis September 2019




Bild Nr.: 6 | Datum: 26.06.2019 | Gebäudetrennung und Einbau einer Drainage im Keller des alten Grundschulgebäudes als vorbereitende Maßnahme für die Abbrucharbeiten




Bild Nr.: 7 | Datum: 10.07.2019 | Abbrucharbeiten altes Grundschulgebäude




Bild Nr.: 8 | Datum: 15.07.2019 | Abbrucharbeiten im Bereich der alten Umkleiden mit Ansicht der erfolgten Gebäudetrennung




Bild Nr.: 9 | Datum: 08.08.2019 | abgeschlossene Abbrucharbeiten

Stadt Springe, Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

3. Baustellen- Fotodokumentation März bis September 2019




Bild Nr.: 10 | **Datum:** 09.08.2019 | Aufstellung Bauschild




Bild Nr.: 11 | **Datum:** 23.08.2019 | Erdarbeiten und Auffüllung der Baugrube, die durch den Abriss des Kellers entstanden war




Bild Nr.: 12 | Datum: 11.09.2019 | Auffüllen des alten Kellers im Altbau mit Flüssigboden




Bild Nr.: 13 | Datum: 18.09.2019 | Abbruch der alten Kellerdecke im Altbau




Bild Nr.: 14 | **Datum:** 25.09.2019 | Montage der Baukräne




Bild Nr.: 15 | **Datum:** 30.09.2019 | weitere Erdarbeiten und Vorbereitung des Baufeldes